


## Cronograma Físico Financeiro

Obra: Academia da Saúde  
Prop: Prefeitura Municipal de Alto Paraíso  
Local: Avenida Pedro Amaro dos Santos

	Custo	1º mês	%	2º mês	%	3º mês	%	4º mês	%	R\$
1. Serviços Preliminares	R\$ 5.734,59	R\$ 5.734,59	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 5.734,59
2. Movimento de Terras	R\$ 279,32	R\$ 279,32	100%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 0,00	0%	R\$ 279,32
3. Infra-Estrutura	R\$ 18.571,29	R\$ 9.285,65	50%	R\$ 9.285,65	50%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 18.571,29
4. Super-Estruturas	R\$ 4.760,57	R\$ 952,11	20%	R\$ 2.380,29	50%	R\$ 1.428,17	30%	R\$ 0,00		R\$ 4.760,57
5. Paredes e Painéis	R\$ 10.745,01	R\$ 2.149,00	20%	R\$ 5.372,51	50%	R\$ 3.223,50	30%	R\$ 0,00		R\$ 10.745,01
6. Esquadrias	R\$ 7.466,53	R\$ 0,00		R\$ 5.973,22	80%	R\$ 1.493,31	20%	R\$ 0,00		R\$ 7.466,53
7. Cobertura	R\$ 19.047,00	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 11.428,20	60%	R\$ 7.618,80	40%	R\$ 19.047,00
8. Impermeabilizações	R\$ 1.078,24	R\$ 1.078,24	100%	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.078,24
9. Revestimento de Paredes	R\$ 17.812,05	R\$ 0,00		R\$ 5.343,61	30%	R\$ 10.687,23	60%	R\$ 1.781,20	10%	R\$ 17.812,05
10. Pavimentação	R\$ 5.997,72	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 2.998,86	50%	R\$ 2.998,86	50%	R\$ 5.997,72
11. Rodapés/Peltores	R\$ 2.500,97	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 750,29	30%	R\$ 1.750,68	70%	R\$ 2.500,97
12. Pinturas	R\$ 12.206,06	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.220,61	10%	R\$ 10.985,45	90%	R\$ 12.206,06
13. Instalação Elétricas	R\$ 7.286,87	R\$ 1.457,37	20%	R\$ 0,00		R\$ 2.186,06	30%	R\$ 3.643,44	50%	R\$ 7.286,87
14. Instalações Hidráulicas	R\$ 7.005,06	R\$ 700,51	10%	R\$ 1.401,01	20%	R\$ 2.101,52	30%	R\$ 2.802,02	40%	R\$ 7.005,06
15. Instalações Sanitárias	R\$ 5.473,90	R\$ 1.094,78	20%	R\$ 0,00		R\$ 1.642,17	30%	R\$ 2.736,95	50%	R\$ 5.473,90
16. Louças/Metais	R\$ 1.460,78	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 292,16	20%	R\$ 1.168,62	80%	R\$ 1.460,78
17. Serviços Diversos	R\$ 1.630,21	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 326,04	20%	R\$ 1.304,17	80%	R\$ 1.630,21
18. Serviços Finais	R\$ 156,42	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 156,42	100%	R\$ 156,42
Total Mês	R\$ 129.212,58	R\$ 22.731,57	17,6%	R\$ 29.756,28	23,0%	R\$ 39.778,11	30,8%	R\$ 36.946,61	28,6%	R\$ 129.212,58
Total acumulado			17,6%	R\$ 52.487,85	40,6%	R\$ 92.265,96	71,4%	R\$ 129.212,58	100,0%	

Alto Paraíso-PI, 08 de maio de 2014

  
 Nilson Luiz Matchil Maran  
 Eng. Civil CREA-PR 18018/D

  
 Prefeitura Municipal de Alto Paraíso  
 Maria Apda. Zanillo Faria  
 Prefeita Municipal