

## **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA - PARANÁ.**

RUA MIGUEL DIAS, 226 - CNPJ - 76.966.845/0001-06

## CRONOGRAMA

OBRA: PRAÇA BAIRRO VISTA BELA

**LOCAL:** RUA DAS SIBIPIRUNAS

MUNICÍPIO: JAQUIM TÁVORA - PR



ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	INDICE	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	7	%	VALOR SERVIÇOS C/BDI	
			30	NO	60	NO	90	NO	120	NO	150	NO	180	NO	210	NO		
				PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		PERIODO		
1	SERVIÇOS GERAIS / DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO	2,75%	6.121,75	100,00%	-		-		-		-		-		-		6.121,75	
2	MEIO-FIO	7,99%	4.453,99	25,00%	4.453,99	25,00%	8.907,97	50,00%	-		-		-		-		17.815,94	
3	BANCOS / LIXEIRA	11,14%	-		-		-		-		-		-		24.830,93	100,00%	24.830,93	
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,57%	-		-		-		-		10.665,08	50,00%	10.665,08	50,00%	-		21.330,16	
5	PINTURA	0,14%	-		-		-		-		-		-		301,96	100,00%	301,96	
6	GUARDA CORPO/ GRAMA SINTÉTICA / BASE	28,64%	-		-		-		-		31.927,13	50,00%	19.156,28	30,00%	12.770,85	20,00%	63.854,25	
7	PASSEIO / PAISAGISMO / PATIO / PISO	39,78%	17.736,91	20,00%	17.736,91	20,00%	8.868,46	10,00%	8.868,46	10,00%	17.736,91	20,00%	8.868,46	10,00%	8.868,46	10,00%	88.684,57	
ACUMULO NO MÊS EM %			28.312,65	12,70%	22.190,90	9,95%	17.776,43	7,97%	8.868,46	3,98%	60.329,12	27,06%	38.689,81	17,35%	46.772,19	20,98%		
ACUMULO TOTAL EM %		100,00%	28.312,65	12,70%	50.503,55	22,65%	68.279,98	30,63%	77.148,43	34,61%	137.477,55	61,67%	176.167,36	79,02%	222.939,56	100,00%	222.939,56	

**ALAN AZARIAS**  
**ARQUITETO URBANISTA**  
**CAU A98711-5**

**REGINALDO VILELA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**