



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PRÓPRIO: CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR
MUNICÍPIO: CARLÓPOLIS
EMPRESA:

DATA: 26/10/18
TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO
PROTOCOLO:
PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

GOVERNO DO ESTADO															BDI	29,7922%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERÍODO	60	% NO PERÍODO	90	% NO PERÍODO	120	% NO PERÍODO	150	% NO PERÍODO	180	% NO PERÍODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,82%	9.831,35	100,00%											9.831,35	7.574,68
02	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA	0,51%	2.774,35	100,00%											2.774,35	2.137,53
03	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)	6,00%	8.120,30	25,00%	16.240,61	50,00%	8.120,30	25,00%							32.481,22	25.025,55
04	ESTRUTURA (VIGAS, PILARES E LAJES)	20,03%	21.677,97	20,00%	21.677,97	20,00%	21.677,97	20,00%	21.677,97	20,00%	21.677,97	20,00%			108.389,84	83.510,28
05	ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	9,10%			12.308,72	25,00%	12.308,72	25,00%	12.308,72	25,00%	12.308,72	25,00%			49.234,87	37.933,61
06	CONTRAPISO	1,97%					2.669,03	25,00%	5.338,07	50,00%	2.669,03	25,00%			10.676,14	8.225,56
07	REVESTIMENTO EXTERNO	1,60%					2.170,29	25,00%	2.170,29	25,00%	4.340,58	50,00%			8.681,15	6.688,50
08	REVESTIMENTO INTERNO	11,35%					15.353,48	25,00%	15.353,48	25,00%	15.353,48	25,00%	15.353,48	25,00%	61.413,91	47.317,10
09	REVESTIMENTOS	4,34%							5.865,52	25,00%	5.865,52	25,00%	11.731,04	50,00%	23.462,09	18.076,65
10	COBERTURA	7,57%									20.490,27	50,00%	20.490,27	50,00%	40.980,53	31.573,95
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS	5,76%			3.117,71	10,00%	3.117,71	10,00%	9.353,14	30,00%	7.794,28	25,00%	7.794,28	25,00%	31.177,13	24.020,80
12	LOUÇAS, METAIS E BANCADA	1,38%									3.724,20	50,00%	3.724,20	50,00%	7.448,40	5.738,71
13	ESQUADRIAS DE MADEIRA, FERRO E VIDROS	16,64%			45.004,12	50,00%			18.001,65	20,00%	18.001,65	20,00%	9.000,82	10,00%	90.008,24	69.347,95
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,03%			3.262,23	10,00%	3.262,23	10,00%	6.524,46	20,00%	9.786,69	30,00%	9.786,69	30,00%	32.622,31	25.134,26
15	PINTURAS	5,75%									15.551,67	50,00%	15.551,67	50,00%	31.103,34	23.963,95
16	LIMPEZA FINAL	0,14%											783,45	100,00%	783,45	603,62
17																
18																
19																
20																
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	42.403,97	7,84%	101.611,36	18,78%	68.679,74	12,69%	96.593,29	17,85%	137.564,06	25,42%	94.215,91	17,41%	541.068,32	416.872,70
VALOR PROPOSTO				7,84%		18,78%		12,69%		17,85%		25,42%		17,41%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS																
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			42.403,97	7,84%	144015,33	26,62%	212.695,06	39,31%	309.288,36	57,16%	446.852,42	82,59%	541.068,32	100,00%		