

# CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Joaquim Távora

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBRA: CENTRO ESPORTIVO E RECREATIVO TAVORENSE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	INDICE	30 DIAS	% NO PERÍODO	60 DIAS	% NO PERÍODO	90 DIAS	% NO PERÍODO	120 DIAS	% NO PERÍODO	VALOR TOTAL
A	LICITAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA OBRA	90,24%	R\$ 186.087,97		R\$ 245.685,82		R\$ 306.406,42		R\$ 210.269,54		R\$ 948.449,75
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,21%	R\$ 2.007,17	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 2.007,17
2	CAMPO FUTEBOL SOÇAITE SINTÉTICO	47,24%	R\$ 107.521,00	24,00%	R\$ 115.361,08	25,75%	R\$ 225.122,10	50,25%	R\$ -		R\$ 448.004,18
3	ARQUIBANCADA	5,28%	R\$ 50.055,26	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 50.055,26
4	PARQUE INFANTIL	1,45%	R\$ -		R\$ 13.728,09	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 13.728,09
5	QUADRA DE VOLEI	6,61%	R\$ -		R\$ 62.713,33	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 62.713,33
6	ÁREA DE JOGOS DE MESA - PERGOLADO	0,65%	R\$ 6.204,65	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 6.204,65
7	PORTICO	4,28%	R\$ 20.299,90	50,00%	R\$ 20.299,90	50,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 40.599,80
8	ILUMINAÇÃO	14,16%	R\$ -		R\$ 33.583,43	25,00%	R\$ 33.583,43	25,00%	R\$ 67.166,85	50,00%	R\$ 134.333,70
9	URBANISMO / PAISAGISMO	10,36%	R\$ -		R\$ -		R\$ 24.553,10	25,00%	R\$ 73.659,30	75,00%	R\$ 98.212,40
10	MURO PALITEIRO	9,76%	R\$ -		R\$ -		R\$ 23.147,80	25,00%	R\$ 69.443,39	75,00%	R\$ 92.591,19
ACUMULO NO MÊS			R\$ 186.087,97	19,62%	R\$ 245.685,82	25,90%	R\$ 306.406,42	32,31%	R\$ 210.269,54	22,17%	
ACUMULO TOTAL			R\$ 186.087,97	19,62%	R\$ 431.773,79	45,52%	R\$ 738.180,21	77,83%	R\$ 948.449,75	100,00%	R\$ 948.449,75

RAFAEL CASTILHO OKADA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-PR 102593/D

REGINALDO VILELA  
PREFEITO MUNICIPAL