

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Município: LUNARDELLI - PR

Projeto: REFORMA ESCOLA ESTADUAL LEONARDO BECHER

Local da obra: DISTRITO PRIMAVERA - RUA ANTÔNIO MARTINS FERNANDES, S/N

ITEM	DESCRIÇÃO	SUBTOTAL (R\$)	PESO (%)	SERVIÇOS A EXECUTAR				
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	ACUM.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	415,66	0,25	100,00%				100,00%
2	ALVENARIA (REPARO PARTE MURO FUNDOS)	2.133,56	1,29	100,00%				100,00%
3	REVESTIM. DE PAREDES	15.112,04	9,14		50,00%	50,00%		100,00%
4	REVESTIMENTO DE PISOS (SUBSTITUIÇÃO)	35.560,95	21,50			50,00%	50,00%	100,00%
5	SUBSTITUIÇÃO ELEMENTOS COBERTURA	70.690,16	42,74	50,00%	50,00%			100,00%
6	PINTURAS	20.844,67	12,60			50,00%	50,00%	100,00%
7	APARELHOS SANITÁRIOS (SUBSTITUIÇÃO)	3.618,75	2,19				100,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (SUBSTITUIÇÃO)	17.016,08	10,29	30,00%	30,00%	40,00%		100,00%
TOTAL (%)		-	100,00	26,00%	29,03%	25,74%	19,24%	-
TOTAL (R\$)		165.391,87	-	R\$ 42.999,13	R\$ 48.005,92	R\$ 42.565,26	R\$ 31.821,56	-
TOTAL ACUMULADO (%)		-	-	26,00%	55,02%	80,76%	100,00%	-
TOTAL ACUMULADO (R\$)		-	-	R\$ 42.999,13	R\$ 91.005,05	R\$ 133.570,31	R\$ 165.391,87	-

Lunardelli, 30 de Novembro de 2017

Amanda Borges Albuquerque
Engenheira Civil
CREA-PR 157.367/D

Reinaldo Grola
Prefeito Municipal