

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REALINHADO (SEM ADITIVO DE VALOR)

Município : JOAQUIM TÁVORA

Objeto/trecho : CALÇAMENTO POLIÉDRICO

Convênio : 29/2013

EVOLUÇÃO FISICA											
GRUPO DE SERVIÇOS	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11
Preliminares											
Drenagem											
Terraplenagem	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	1,0%
Pavimentação	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	9,9%	1,0%
Complementares											

EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)													
PARTICIPAÇÃO	MEDIDO ATÉ 27/10/14		A REALIZAR										
			mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11
Estado/SEIL - R\$		Parcial	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.000,00	10.309,75
	89.463,09	Acumulado	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1.089.463,09	1.099.772,84
Município - R\$		Parcial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	Acumulado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - R\$		Parcial	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	100.000,00	10.309,75
		Acumulado	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	1.089.463,09	1.099.772,84

RAFAEL CASTILHO OKADA
Crea/PR nº 102593/D

GELSON MANSUR NASSAR
PREFEITO MUNICIPAL